



4.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR DE MANERA ACUMULADA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, FORMATO OP-3.

ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
 FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN						% DE AVANCE	
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUB EJERCICIO	FINANCIERO
		AGUA POTABLE													
1	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MARTIN	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /0017/2020	218	\$ 1,366,523.21	\$ 1,366,523.21	\$ 1,366,523.21	\$ 1,366,523.21	\$ 1,366,523.21	\$ 1,366,523.21	0.00	100%
2	DIRECTA	AYS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA.	LAS ANIMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /050/2020	1,557	\$ 1,470,094.71	\$ 1,470,094.71	\$ 1,470,094.71	\$ 1,470,094.71	\$ 1,470,094.71	\$ 1,191,990.67	\$ 278,114.04	100%
3	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION	TEHUITZINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /029/2020	392	\$ 1,336,032.32	\$ 1,336,032.32	\$ 1,336,032.32	\$ 1,336,032.32	\$ 1,336,032.32	\$ 1,336,032.32	0.00	100%
4	DIRECTA	AYS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL TEJOLOTE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /028/2020	114	\$ 1,350,942.38	\$ 1,350,942.38	\$ 1,350,942.38	\$ 1,350,942.38	\$ 1,350,942.38	\$ 1,350,942.38	0.00	100%
5	DIRECTA	AYS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAN N. ALVAREZ.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /070/2020	4,268	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	0.00	100%
			TOTAL AGUA POTABLE					5,933,592.62	5,933,592.62	5,933,592.62	5,933,592.62	5,933,592.62	5,655,478.58	278,114.04	
		ALCANTARILLADO SANITARIO													
6	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQ CUAUHTEMOC EN LA COLONIA LA LAJA	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /044/2020	4,268	\$ 1,548,451.62	\$ 1,548,451.62	\$ 1,548,451.62	\$ 1,548,451.62	\$ 1,548,451.62	\$ 1,548,451.62	0.00	100%
7	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS GALLARDOS	EL LIMON	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /022/2020	1,763	\$ 1,090,372.61	\$ 1,090,372.61	\$ 1,090,372.61	\$ 1,090,372.61	\$ 1,090,372.61	\$ 1,090,372.61	0.00	100%
8	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE INDEPENDENCIA	BUENAVISTA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /051/2020	1,841	\$ 470,939.53	\$ 470,939.53	\$ 470,939.53	\$ 470,939.53	\$ 470,939.53	\$ 470,939.53	0.00	100%
9	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2a ETAPA	BUENAVISTA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /062/2020	1,841	\$ 354,671.33	\$ 354,671.33	\$ 354,671.33	\$ 354,671.33	\$ 354,671.33	\$ 354,671.33	0.00	100%
10	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS	MECAPETEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /021/2020	985	\$ 1,761,626.63	\$ 1,761,626.63	\$ 1,761,626.63	\$ 1,761,626.63	\$ 1,761,626.63	\$ 1,761,626.63	0.00	100%
11	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS	MECAPETEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /049/2020	985	\$ 264,906.81	\$ 264,906.81	\$ 264,906.81	\$ 264,906.81	\$ 264,906.81	\$ 264,906.81	0.00	100%
			TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO					5,490,968.53	5,490,968.53	5,490,968.53	5,490,968.53	5,490,968.53	5,490,968.53	0.00	
			Total esta hoja					11,424,561.15	11,424,561.15	11,424,561.15	11,424,561.15	11,424,561.15	11,146,447.11	278,114.04	
			Total					11,424,561.15	11,424,561.15	11,424,561.15	11,424,561.15	11,424,561.15	11,146,447.11	278,114.04	

Q.8 P. HENOS-ROQUE RAMIREZ
 Presidente Municipal

PROFA. MIREYA NIÑO GALLARDO
 Síndico Procurador

Elaboró:
 LIC. JUAN CARLOS MUÑOZ RAMÍREZ
 Tesorero Municipal

Elaboró:
 LIC. JUAN CARLOS MUÑOZ RAMÍREZ
 Tesorero Municipal

LIC. JULIANA MENDOZA URRUTIA
 Titular del Organismo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
 FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN					% DE AVANCE			
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUB EJERCICIO	FÍSICO	FINANCIERO
			OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS O REHABILITADAS													
12	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD	OCHOAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 04/2020	418	\$ 1,476,661.27	\$ 1,476,661.27	\$ 1,476,661.27	\$ 1,476,661.27	\$ 1,476,661.27	\$ 1,476,661.27	0.00	100%	100%
13	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL CHARCO	SAN FRANCISCO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 53/2020	1,674	\$ 1,464,390.43	\$ 1,464,390.43	\$ 1,464,390.43	\$ 1,464,390.43	\$ 1,464,390.43	\$ 1,464,390.43	0.00	100%	100%
14	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, SEGUNDA ETAPA	SAN FRANCISCO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 63/2020	1,674	\$ 1,120,568.31	\$ 1,120,568.31	\$ 1,120,568.31	\$ 1,120,568.31	\$ 1,120,568.31	\$ 1,120,568.31	0.00	100%	100%
15	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL RIO EN LA COL. LA LAJA	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 48/2020	4,268	\$ 320,541.87	\$ 320,541.87	\$ 320,541.87	\$ 320,541.87	\$ 320,541.87	\$ 320,541.87	0.00	100%	100%
16	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA BODEGA	COL. LAZARO CARDENAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 42/2020	268	\$ 1,067,710.47	\$ 1,067,710.47	\$ 1,067,710.47	\$ 1,067,710.47	\$ 1,067,710.47	\$ 1,067,710.47	0.00	100%	100%
17	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON	EL PERICON	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 35/2020	1,841	\$ 1,663,778.34	\$ 1,663,778.34	\$ 1,663,778.34	\$ 1,663,778.34	\$ 1,663,778.34	\$ 1,663,778.34	0.00	100%	100%
18	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON	EL TECHALE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 13/2020	827	\$ 1,463,785.09	\$ 1,463,785.09	\$ 1,463,785.09	\$ 1,463,785.09	\$ 1,463,785.09	\$ 1,463,785.09	0.00	100%	100%
19	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE (CARRETERA HUAMUCHAPA - OCOTITLAN)	VILLA HERMOSA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 25/2020	1,358	\$ 1,572,036.05	\$ 1,572,036.05	\$ 1,572,036.05	\$ 1,572,036.05	\$ 1,572,036.05	\$ 1,572,036.05	0.00	100%	100%
20	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA PRESA.	COL. RIO NEXPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 05/2020	137	\$ 1,145,447.52	\$ 1,145,447.52	\$ 1,145,447.52	\$ 1,145,447.52	\$ 1,145,447.52	\$ 1,145,447.52	0.00	100%	100%
21	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA COMPUERTA.	CARABALINGITO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 03/2020	136	\$ 1,237,168.59	\$ 1,237,168.59	\$ 1,237,168.59	\$ 1,237,168.59	\$ 1,237,168.59	\$ 1,237,168.59	0.00	100%	100%
22	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	EL TECORRAL	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 23/2020	651	\$ 1,431,955.83	\$ 1,431,955.83	\$ 1,431,955.83	\$ 1,431,955.83	\$ 1,431,955.83	\$ 1,431,955.83	0.00	100%	100%
23	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN	TECOANTEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 36/2020	850	\$ 1,403,205.32	\$ 1,403,205.32	\$ 1,403,205.32	\$ 1,403,205.32	\$ 1,403,205.32	\$ 1,403,205.32	0.00	100%	100%
24	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN.	EL AMATAL	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 09/2020	573	\$ 1,305,018.86	\$ 1,305,018.86	\$ 1,305,018.86	\$ 1,305,018.86	\$ 1,305,018.86	\$ 1,305,018.86	0.00	100%	100%
25	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE.	HUAMUCHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 24/2020	2,841	\$ 1,566,608.48	\$ 1,566,608.48	\$ 1,566,608.48	\$ 1,566,608.48	\$ 1,566,608.48	\$ 1,566,608.48	0.00	100%	100%
26	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON Y ANDADOR	TLAYOYOTEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 40/2020	330	\$ 1,086,503.95	\$ 1,086,503.95	\$ 1,086,503.95	\$ 1,086,503.95	\$ 1,086,503.95	\$ 1,086,503.95	0.00	100%	100%
27	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	SANTA ROSA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 28/2020	243	\$ 1,376,682.52	\$ 1,376,682.52	\$ 1,376,682.52	\$ 1,376,682.52	\$ 1,376,682.52	\$ 1,376,682.52	0.00	100%	100%
28	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HID. DE LAS CALLES JAMAICA SUR, TECOANAPA Y CERRADA COLAPACIN, ENTRE MAJAHUA - LINDERO; COL. FLOR DE LA JAMAICA	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/OOP/PRISMD/F/0 54/2020	4,268	\$ 1,821,672.25	\$ 1,821,672.25	\$ 1,821,672.25	\$ 1,821,672.25	\$ 1,821,672.25	\$ 1,821,672.25	0.00	100%	100%
			TOTAL URBANIZACION CONSTRUIDAS O REHABILITADAS					22,523,735.15	22,523,735.15	22,523,735.15	22,523,735.15	22,523,735.15	22,523,735.15	0.00		
			Total esta hoja					22,523,735.15	22,523,735.15	22,523,735.15	22,523,735.15	22,523,735.15	22,523,735.15	-		
			Total					33,948,296.30	33,948,296.30	33,948,296.30	33,948,296.30	33,948,296.30	33,948,296.30	278,114.04		

Q.B.P. HENOS ROQUE RAMIREZ
 Presidente Municipal

PROF. JUANITA NIÑO SALGADO
 Síndico Procurador

Elaboró:
 LUCIANO CARLOS NIETO RAMIREZ
 Tesorero Municipal

Revisó:
 LIC. JUANA MENDOZA URBANO
 Titular del Órgano de Control Interno

Revisó:
 LIC. JUANA MENDOZA URBANO
 Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
 TECOANAPA GRC
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS

TESORERÍA

2018-2021

ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
 FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN						% DE AVANCE	
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FINANCIERO
			OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS O REHABILITADAS												
29	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAMACA-CEBROS EN LA COL. "B" RAMIREZ	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /04/2020	4,268	\$ 1,442,075.58	\$ 1,442,075.58	\$ 1,442,075.58	\$ 1,442,075.58	\$ 1,442,075.58	\$ 1,442,075.58	0.00	100%
30	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	TEPINTPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /03/2020	108	\$ 1,355,344.08	\$ 1,355,344.08	\$ 1,355,344.08	\$ 1,355,344.08	\$ 1,355,344.08	\$ 1,355,344.08	0.00	100%
31	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CRUCERO LATERAL	TEPINTPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /04/2020	108	\$ 386,738.30	\$ 386,738.30	\$ 386,738.30	\$ 386,738.30	\$ 386,738.30	\$ 386,738.30	0.00	100%
32	DIRECTA	URB	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	POCHOTILLO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /02/2020	1,411	\$ 1,375,464.90	\$ 1,375,464.90	\$ 1,375,464.90	\$ 1,375,464.90	\$ 1,375,464.90	\$ 1,375,464.90	0.00	100%
33	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL DE USOS MULTIPLES	EL POTRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /00/2020	274	\$ 665,298.91	\$ 665,298.91	\$ 665,298.91	\$ 665,298.91	\$ 665,298.91	\$ 665,298.91	0.00	100%
34	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE	EL TEJORQUITO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /03/2020	205	\$ 1,309,671.34	\$ 1,309,671.34	\$ 1,309,671.34	\$ 1,309,671.34	\$ 1,309,671.34	\$ 1,309,671.34	0.00	100%
35	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO	LAGUNILLAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /03/2020	1,302	\$ 1,327,740.25	\$ 1,327,740.25	\$ 1,327,740.25	\$ 1,327,740.25	\$ 1,327,740.25	\$ 1,081,528.32	266,211.93	100%
36	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO	PAROTA SECA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /05/2020	981	\$ 1,404,527.50	\$ 1,404,527.50	\$ 1,404,527.50	\$ 1,404,527.50	\$ 1,404,527.50	\$ 1,131,825.17	272,702.33	100%
37	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO	RANCHO NUEVO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /02/2020	450	\$ 1,342,423.57	\$ 1,342,423.57	\$ 1,342,423.57	\$ 1,342,423.57	\$ 1,342,423.57	\$ 1,342,423.57	0.00	100%
38	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /06/2020	4,288	\$ 1,063,885.50	\$ 1,063,885.50	\$ 1,063,885.50	\$ 1,063,885.50	\$ 1,063,885.50	\$ 428,305.16	635,580.34	100%
39	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE ECO. L MADERO Y CARRETERA FEDERAL AYUTLA-TIERRA COLORADA.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /06/2020	4,268	\$ 1,293,828.97	\$ 1,293,828.97	\$ 1,293,828.97	\$ 1,293,828.97	\$ 1,293,828.97	\$ 778,528.12	515,300.85	100%
40	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	SAN FRANCISCO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /01/2020	1,674	\$ 520,946.94	\$ 520,946.94	\$ 520,946.94	\$ 520,946.94	\$ 520,946.94	\$ 520,946.94	0.00	100%
41	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO CENTRAL.	SAN JUAN LAS PALMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /04/2020	363	\$ 1,197,934.19	\$ 1,197,934.19	\$ 1,197,934.19	\$ 1,197,934.19	\$ 1,197,934.19	\$ 970,326.69	227,607.50	100%
42	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS GALLARDOS	EL LIMON	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /03/2020	1,763	\$ 1,666,456.08	\$ 1,666,456.08	\$ 1,666,456.08	\$ 1,666,456.08	\$ 1,666,456.08	\$ 1,666,456.08	0.00	100%
43	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ENTRE JUAN N. ALVAREZ Y SIN.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /03/2020	4,268	\$ 1,374,046.59	\$ 1,374,046.59	\$ 1,374,046.59	\$ 1,374,046.59	\$ 1,374,046.59	\$ 1,374,046.59	0.00	100%
44	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BUENAVISTA	BUENAVISTA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /05/2020	1,841	\$ 1,342,058.58	\$ 1,342,058.58	\$ 1,342,058.58	\$ 1,342,058.58	\$ 1,342,058.58	\$ 1,061,441.08	280,617.50	100%
			SUB TOTAL URBANIZACION CONSTRUIDAS O REHABILITADAS					19,068,441.28	19,068,441.28	19,068,441.28	19,068,441.28	19,068,441.28	16,870,420.83	2,198,020.45	
			Total esta hoja					19,068,441.28	19,068,441.28	19,068,441.28	19,068,441.28	19,068,441.28	16,870,420.83	2,198,020.45	
			Total					53,016,737.58	53,016,737.58	53,016,737.58	53,016,737.58	53,016,737.58	50,540,503.09	2,476,134.49	

Q.B.P. HENOS ROQUE RAMIREZ
 Presidente Municipal

PROF. MIREY LINO GALLARDO
 Síndico Procurador

ELIBORAR
 LIC. JUAN CARLOS NIELO RAMIREZ
 Secretario Municipal

ELABORAR
 LIC. JUAN CARLOS NIELO RAMIREZ
 Secretario Municipal

Revisar:
 LIC. JUAN CARLOS NIELO RAMIREZ
 Titular del Organismo de Control Interno

ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
 FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
 FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN						% DE AVANCE		
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO	FINANCIERO
		OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS O REHABILITADAS														
45	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN Y ANDADORES, ENTRE PROLONGACION IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y SIN.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /05/2020	4,268	\$ 866,043.01	\$ 866,043.01	\$ 866,043.01	\$ 866,043.01	\$ 866,043.01	\$ 866,043.01	0.00	100%	100%
46	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ACULES SERDAN, ENTRE PRIMERO DE MAYO Y FCO. I. MADERO.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /06/2020	4,268	\$ 1,736,620.66	\$ 1,736,620.66	\$ 1,736,620.66	\$ 1,736,620.66	\$ 1,736,620.66	\$ 1,044,966.57	691,654.09	100%	100%
47	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCTRITO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL.	LAS ANIMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /06/2020	1,557	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	\$ 517,482.76	342,517.24	100%	100%
48	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCTRITO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO	HUAMUCHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /06/2020	2,841	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00	\$ 357,064.83	282,935.17	100%	100%
49	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE BANQUETA DEL ANDADOR RUMBO AL CENTRO DE SALUD, CARRETERA FEDERAL AYUTLA - TIERRA COLORADA	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /06/2020	4,268	\$ 892,244.00	\$ 892,244.00	\$ 892,244.00	\$ 892,244.00	\$ 892,244.00	\$ 497,795.23	394,448.77	100%	100%
			SUB TOTAL URBANIZACION CONSTRUIDAS O REHABILITADAS					\$ 4,994,907.67	\$ 4,994,907.67	\$ 4,994,907.67	\$ 4,994,907.67	\$ 4,994,907.67	\$ 3,283,352.40	1,711,555.27		
			TOTAL URBANIZACION CONSTRUIDAS O REHABILITADAS					\$ 46,587,084.10	\$ 46,587,084.10	\$ 46,587,084.10	\$ 46,587,084.10	\$ 46,587,084.10	\$ 42,677,506.38	\$ 3,909,575.72		
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
50	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA TELESECUNDARIA	LOS MAGUEYITOS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /01/02/2020	783	\$ 1,551,789.20	\$ 1,551,789.20	\$ 1,551,789.20	\$ 1,551,789.20	\$ 1,551,789.20	\$ 1,551,789.20	0.00	100%	100%
51	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO".	EL CHARCO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /00/2/2020	538	\$ 1,571,213.06	\$ 1,571,213.06	\$ 1,571,213.06	\$ 1,571,213.06	\$ 1,571,213.06	\$ 1,571,213.06	0.00	100%	100%
52	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE AULA EST. REG. EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO SARABIA"	HUERTA GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /01/6/2020	41	\$ 590,917.17	\$ 590,917.17	\$ 590,917.17	\$ 590,917.17	\$ 590,917.17	\$ 590,917.17	0.00	100%	100%
53	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. EN ESC. PRIM.	LOS SAUCITOS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /04/5/2020	1,490	\$ 1,275,636.97	\$ 1,275,636.97	\$ 1,275,636.97	\$ 1,275,636.97	\$ 1,275,636.97	\$ 1,008,907.89	266,729.08	100%	100%
54	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE DOS AULA EST. REG. EN EL EMSAD 083	CRUZ QUEMADA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /03/9/2020	1,694	\$ 1,136,962.70	\$ 1,136,962.70	\$ 1,136,962.70	\$ 1,136,962.70	\$ 1,136,962.70	\$ 1,136,962.70	0.00	100%	100%
55	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "CELESTIN FREINET"	LOS SAUCES	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /00/7/2020	485	\$ 1,253,125.40	\$ 1,253,125.40	\$ 1,253,125.40	\$ 1,253,125.40	\$ 1,253,125.40	\$ 1,253,125.40	0.00	100%	100%
56	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "CUAUHTEMOC"	LAS CRUCITAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /00/8/2020	288	\$ 1,254,022.95	\$ 1,254,022.95	\$ 1,254,022.95	\$ 1,254,022.95	\$ 1,254,022.95	\$ 1,254,022.95	0.00	100%	100%
57	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EST. REG. EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA "VICENTE GUERRERO"	EL ZANATE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /01/9/2020	165	\$ 1,152,064.14	\$ 1,152,064.14	\$ 1,152,064.14	\$ 1,152,064.14	\$ 1,152,064.14	\$ 1,152,064.14	0.00	100%	100%
58	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO.	EL TEJOLRUO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /01/4/2020	389	\$ 1,342,531.32	\$ 1,342,531.32	\$ 1,342,531.32	\$ 1,342,531.32	\$ 1,342,531.32	\$ 1,342,531.32	0.00	100%	100%
59	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REG. EN LA ESCUELA PREPARATORIA "EL QUEMADO"	EL GUAYABO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /01/5/2020	696	\$ 1,359,981.38	\$ 1,359,981.38	\$ 1,359,981.38	\$ 1,359,981.38	\$ 1,359,981.38	\$ 1,359,981.38	0.00	100%	100%
60	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA "ROSALIO WENCES REZA"	EL CARRIZO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /01/8/2020	605	\$ 1,286,636.05	\$ 1,286,636.05	\$ 1,286,636.05	\$ 1,286,636.05	\$ 1,286,636.05	\$ 1,286,636.05	0.00	100%	100%
61	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN N. ALVAREZ	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOOP/FISMDF /00/4/2020	4,268	\$ 453,176.14	\$ 453,176.14	\$ 453,176.14	\$ 453,176.14	\$ 453,176.14	\$ 453,176.14	0.00	100%	100%
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								14,228,056.48	14,228,056.48	14,228,056.48	14,228,056.48	14,228,056.48	13,961,327.40	266,729.08		
Total esta hoja								19,222,964.15	19,222,964.15	19,222,964.15	19,222,964.15	19,222,964.15	17,244,679.80	4,454,418.84		
Total								72,239,701.73	72,239,701.73	72,239,701.73	72,239,701.73	72,239,701.73	67,785,262.89	4,454,418.84		

Q.B.P. HENOS ROQUE RAMIREZ
 Presidente Municipal

PROF. MIBERY MINGALLARDO
 Síndico Procurador

ELABORÓ
 LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ

ING. QUINCY MENDOZA URBANO

REVISÓ
 LIC. JUAN MENDOZA URBANO

H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
 PRECATORIA NO. 1
 TECOANAPA, GRO.
 2018

H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 TECOANAPA, GRC
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS

TESORERÍA

ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
 FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN						% DE AVANCE	
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUB EJERCICIO	FÍSICO
		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
62	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PRIMERA ETAPA EN LA PREPA N. 15 EMPERADOR CUAUHTÉMOC	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /04/7/2020	4,268	\$ 1,889,411.94	\$ 1,889,411.94	\$ 1,889,411.94	\$ 1,889,411.94	\$ 1,889,411.94	\$ 1,889,411.94	0.00	100%
63	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EST. REG. EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	BARRIO NUEVO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /03/0/2020	461	\$ 1,136,039.18	\$ 1,136,039.18	\$ 1,136,039.18	\$ 1,136,039.18	\$ 1,136,039.18	\$ 1,136,039.18	0.00	100%
64	DIRECTA	ED	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A" DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 28 C.C.T. 2ECB0018V	XALPATLAHUAC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /05/6/2020	3,668	\$ 1,121,142.22	\$ 1,121,142.22	\$ 1,121,142.22	\$ 1,121,142.22	\$ 1,121,142.22	\$ 1,121,142.22	0.00	100%
65	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL C.B.Ta. No. 225-03	HUAMUCHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /05/9/2020	2,841	\$ 509,000.00	\$ 509,000.00	\$ 509,000.00	\$ 509,000.00	\$ 509,000.00	\$ 509,000.00	0.00	100%
66	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 38	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /05/5/2020	4,268	\$ 315,000.68	\$ 315,000.68	\$ 315,000.68	\$ 315,000.68	\$ 315,000.68	\$ 315,000.68	0.00	100%
67	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL DELGADILLO".	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /06/0/2020	4,268	\$ 757,416.39	\$ 757,416.39	\$ 757,416.39	\$ 757,416.39	\$ 757,416.39	\$ 304,925.39	452,491.00	100%
68	DIRECTA	ED	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. T.V. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PAROTILLAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /03/3/2020	355	\$ 1,095,205.04	\$ 1,095,205.04	\$ 1,095,205.04	\$ 1,095,205.04	\$ 1,095,205.04	\$ 1,095,205.04	0.00	100%
			SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					\$ 6,823,215.45	\$ 6,823,215.45	\$ 6,823,215.45	\$ 6,823,215.45	\$ 6,370,724.45	\$ 452,491.00		
			TOTAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					\$ 21,051,271.93	\$ 21,051,271.93	\$ 21,051,271.93	\$ 21,051,271.93	\$ 20,332,051.85	\$ 719,220.08		
		SALUD PUBLICA													
69	DIRECTA	SAL	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 2 CONSULTORIOS (1ra. ETAPA) (CDN-7355/GRO-158/19)	XALPATLAHUAC	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MTG/DOP/FISMDF /01/2/2020	3,668	\$ 4,551,537.76	\$ 4,551,537.76	\$ 4,551,537.76	\$ 4,551,537.76	\$ 4,551,537.76	\$ 4,551,537.76	0.00	100%
							TOTAL SALUD PUBLICA	\$ 4,551,537.76	\$ 4,551,537.76	\$ 4,551,537.76	\$ 4,551,537.76	\$ 4,551,537.76	\$ 4,551,537.76	0.00	
		VIVIENDAS													
70	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	LAS PALMITAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /01/7/2020	138	\$ 975,962.47	\$ 975,962.47	\$ 975,962.47	\$ 975,962.47	\$ 975,962.47	\$ 975,962.47	0.00	100%
71	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMDF /07/1/2020	4,268	\$ 220,000.07	\$ 220,000.07	\$ 220,000.07	\$ 220,000.07	\$ 220,000.07	\$ 220,000.07	0.00	100%
							TOTAL VIVIENDAS	\$ 1,195,962.54	\$ 1,195,962.54	\$ 1,195,962.54	\$ 1,195,962.54	\$ 1,195,962.54	\$ 1,195,962.54	0.00	

Q.E.P. HENOS RODOLFO VARELA
 Presidente Municipal

PROF. MIRIAM NIÑO GALLARDO
 Síndico Procurador

Elaboró:
 LIC. JUAN CARLOS NIETO BARRERA
 Secretario Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
 FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)


NO. PROG	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN					% DE AVANCE				
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUB EJERCICIO	FÍSICO	FINANCIERO	
CAMINOS RURALES																	
72	COMPLEMENTARIA	OP	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO-SAN MARTIN	SAN MARTIN	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	218	\$ 858,014.00	\$ 858,014.00	\$ 858,014.00	\$ 858,014.00	\$ 858,014.00	\$ 858,014.00	0.00	100%	100%	
73	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XALPATLAHUAC - RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	635	\$ 833,832.00	\$ 833,832.00	\$ 833,832.00	\$ 833,832.00	\$ 833,832.00	\$ 833,832.00	0.00	100%	100%	
74	COMPLEMENTARIA	URB	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PAROTA SECA-EL TECORRAL	PAROTA SECA	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	981	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	0.00	100%	100%	
75	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL TEJOLUCCO-EL CARRIZO	EL CARRIZO	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	605	\$ 312,862.00	\$ 312,862.00	\$ 312,862.00	\$ 312,862.00	\$ 312,862.00	\$ 312,862.00	0.00	100%	100%	
76	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZO-EL TEJOLUCCO	EL TEJOLUCCO	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	114	\$ 406,320.00	\$ 406,320.00	\$ 406,320.00	\$ 406,320.00	\$ 406,320.00	\$ 406,320.00	0.00	100%	100%	
77	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL GUAYABO-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	392	\$ 326,744.00	\$ 326,744.00	\$ 326,744.00	\$ 326,744.00	\$ 326,744.00	\$ 326,744.00	0.00	100%	100%	
78	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA HERMOSA-TECHALE	EL TECHALE	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	827	\$ 241,250.00	\$ 241,250.00	\$ 241,250.00	\$ 241,250.00	\$ 241,250.00	\$ 241,250.00	0.00	100%	100%	
79	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TECORRAL-AMATLAL	EL TECORRAL	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	651	\$ 621,642.00	\$ 621,642.00	\$ 621,642.00	\$ 621,642.00	\$ 621,642.00	\$ 621,642.00	0.00	100%	100%	
80	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	392	\$ 94,831.20	\$ 94,831.20	\$ 94,831.20	\$ 94,831.20	\$ 94,831.20	\$ 94,831.20	0.00	100%	100%	
81	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PAROTA SECA- EL TEJOLUCCO	EL TEJOLUCCO	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	389	\$ 67,966.00	\$ 67,966.00	\$ 67,966.00	\$ 67,966.00	\$ 67,966.00	\$ 67,966.00	0.00	100%	100%	
82	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUZ QUEMADA-CRUCCERO TEHUITZINGO	CRUZ QUEMADA	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	1,694	\$ 866,230.00	\$ 866,230.00	\$ 866,230.00	\$ 866,230.00	\$ 866,230.00	\$ 866,230.00	0.00	100%	100%	
83	OP. INFRA. AGR.		REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	218	\$ 143,245.60	\$ 143,245.60	\$ 143,245.60	\$ 143,245.60	\$ 143,245.60	\$ 143,245.60	0.00	100%	100%	
84	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE OCHOAPA	OCHOAPA	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	418	\$ 54,360.00	\$ 54,360.00	\$ 54,360.00	\$ 54,360.00	\$ 54,360.00	\$ 54,360.00	0.00	100%	100%	
85	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE OCHOAPA	OCHOAPA	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	418	\$ 37,460.40	\$ 37,460.40	\$ 37,460.40	\$ 37,460.40	\$ 37,460.40	\$ 37,460.40	0.00	100%	100%	
86	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYITOS	LOS MAGUEYITOS	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	783	\$ 69,103.20	\$ 69,103.20	\$ 69,103.20	\$ 69,103.20	\$ 69,103.20	\$ 69,103.20	0.00	100%	100%	
87	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO	EL CHARCO	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	538	\$ 74,818.40	\$ 74,818.40	\$ 74,818.40	\$ 74,818.40	\$ 74,818.40	\$ 74,818.40	0.00	100%	100%	
88	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	1,674	\$ 207,248.00	\$ 207,248.00	\$ 207,248.00	\$ 207,248.00	\$ 207,248.00	\$ 207,248.00	0.00	100%	100%	
89	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC	XALPATLAHUAC	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	3,668	\$ 790,380.00	\$ 790,380.00	\$ 790,380.00	\$ 790,380.00	\$ 790,380.00	\$ 790,380.00	0.00	100%	100%	
90	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	414	\$ 382,439.20	\$ 382,439.20	\$ 382,439.20	\$ 382,439.20	\$ 382,439.20	\$ 382,439.20	0.00	100%	100%	
91	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA PERSEVERANCIA	LA PERSEVERANCIA	ADMINISTRACION N DIRECTA	S/N	434	\$ 637,456.80	\$ 637,456.80	\$ 637,456.80	\$ 637,456.80	\$ 637,456.80	\$ 637,456.80	0.00	100%	100%	
SUB TOTAL CAMINOS RURALES								\$ 7,064,902.80	\$ 7,064,902.80	\$ 7,064,902.80	\$ 7,064,902.80	\$ 7,064,902.80	\$ 7,064,902.80	0.00			
Total esta hoja								7,064,902.80	7,064,902.80	7,064,902.80	7,064,902.80	7,064,902.80	7,064,902.80	7,064,902.80	0.00		
Total								91,875,320.28	91,875,320.28	91,875,320.28	91,875,320.28	91,875,320.28	91,875,320.28	91,875,320.28	4,906,909.84		




LIC. JUAN MENDOZA URBANO
Titular del Órgano de Control Interno



ING. OMAR GARCIA ROQUINHO
Director de Obras




LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ



PROF. MIRIAM NIÑO GALLARDO



Q.B.P. HENOS ROQUE RAMIREZ
Presidente Municipal




H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2018-2021




H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2018-2021




H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2018-2021





H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2018-2021


ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
 FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)


NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN						% DE AVANCE			
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUB EJERCICIO	FÍSICO	FINANCIERO	
		CAMINOS RURALES															
92	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA	CHAUTIPA	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	810	\$ 469,487.20	\$ 469,487.20	\$ 469,487.20	\$ 469,487.20	\$ 469,487.20	\$ 469,487.20	0.00	100%		100%
93	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	635	\$ 798,041.60	\$ 798,041.60	\$ 798,041.60	\$ 798,041.60	\$ 798,041.60	\$ 798,041.60	0.00	100%		100%
94	DIRECTA	OP	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS LAS ANIMAS-AGUA FRIA	LAS ANIMAS	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	1,557	\$ 42,807.36	\$ 42,807.36	\$ 42,807.36	\$ 42,807.36	\$ 42,807.36	\$ 42,807.36	0.00	100%		100%
95	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS ANIMAS-CERRITO COLORADO	LAS ANIMAS	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	1,557	\$ 25,717.60	\$ 25,717.60	\$ 25,717.60	\$ 25,717.60	\$ 25,717.60	\$ 25,717.60	0.00	100%		100%
96	DIRECTA	OP	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS HUAMUCHAPA-LOS ONOFRES	HUAMUCHAPA	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	2,841	\$ 201,706.40	\$ 201,706.40	\$ 201,706.40	\$ 201,706.40	\$ 201,706.40	\$ 201,706.40	0.00	100%		100%
97	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DE HUAMUCHAPA-AGUA FRIA	HUAMUCHAPA	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	2,841	\$ 52,264.80	\$ 52,264.80	\$ 52,264.80	\$ 52,264.80	\$ 52,264.80	\$ 52,264.80	0.00	100%		100%
98	DIRECTA	OP	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA OCOTITLAN AL CERRITO	OCOTITLAN	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	1,253	\$ 58,072.00	\$ 58,072.00	\$ 58,072.00	\$ 58,072.00	\$ 58,072.00	\$ 58,072.00	0.00	100%		100%
99	DIRECTA	OP	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EL TECHALE -LA CORRALETA	EL TECHALE	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	827	\$ 51,850.00	\$ 51,850.00	\$ 51,850.00	\$ 51,850.00	\$ 51,850.00	\$ 51,850.00	0.00	100%		100%
100	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD EL TECHALE-LOS LLANOS	TECHALE	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	827	\$ 103,700.00	\$ 103,700.00	\$ 103,700.00	\$ 103,700.00	\$ 103,700.00	\$ 103,700.00	0.00	100%		100%
101	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DE LAS CRUCITAS-EL CARRIZO	LAS CRUCITAS	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	288	\$ 162,296.00	\$ 162,296.00	\$ 162,296.00	\$ 162,296.00	\$ 162,296.00	\$ 162,296.00	0.00	100%		100%
102	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA E.C. PAROTA SECA-TECORRAL-EL CRISTO	TECORRAL	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	651	\$ 135,482.40	\$ 135,482.40	\$ 135,482.40	\$ 135,482.40	\$ 135,482.40	\$ 135,482.40	0.00	100%		100%
103	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	SANTA ROSA	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	243	\$ 141,422.40	\$ 141,422.40	\$ 141,422.40	\$ 141,422.40	\$ 141,422.40	\$ 141,422.40	0.00	100%		100%
104	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PAROTILLAS	PAROTILLAS	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	355	\$ 87,114.00	\$ 87,114.00	\$ 87,114.00	\$ 87,114.00	\$ 87,114.00	\$ 87,114.00	0.00	100%		100%
105	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PAROTA SECA-EL PANTEON	PAROTA SECA	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	981	\$ 13,335.20	\$ 13,335.20	\$ 13,335.20	\$ 13,335.20	\$ 13,335.20	\$ 13,335.20	0.00	100%		100%
106	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DE EL TEJOLUO-LA PRESA	TEJOLUO	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	389	\$ 18,469.52	\$ 18,469.52	\$ 18,469.52	\$ 18,469.52	\$ 18,469.52	\$ 18,469.52	0.00	100%		100%
107	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA E.C. CARRIZO-EL TEJOLOTE LAS CRUCITAS	EL CARRIZO	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	605	\$ 369,554.80	\$ 369,554.80	\$ 369,554.80	\$ 369,554.80	\$ 369,554.80	\$ 369,554.80	0.00	100%		100%
108	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA E.C. CARRIZO-EL TEJOLOTE PARAJE 1	EL TEJOLOTE	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	114	\$ 83,780.00	\$ 83,780.00	\$ 83,780.00	\$ 83,780.00	\$ 83,780.00	\$ 83,780.00	0.00	100%		100%
109	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CARABALINCITO	CARABALINCITO	ADMINISTRACIO N DIRECTA	S/N	136	\$ 228,362.00	\$ 228,362.00	\$ 228,362.00	\$ 228,362.00	\$ 228,362.00	\$ 228,362.00	0.00	100%		100%
			SUB TOTAL CAMINOS RURALES					\$ 3,043,463.28	\$ 3,043,463.28	\$ 3,043,463.28	\$ 3,043,463.28	\$ 3,043,463.28	\$ 3,043,463.28	0.00			


 O.B.P. FRANCISCO RAMIREZ
 Presidente Municipal


 PROF. AURELIO NIÑO GALINDO
 Síndico Procurador


 Elaboró:
 LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ
 Tesorero Municipal


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS


 LIC. JUANA MENDOZA URBANO
 Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE OBRAS
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
 FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN						% DE AVANCE			
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUB EJERCICIO	FÍSICO	FINANCIERO	
		CAMINOS RURALES															
110	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES	LOS SAUCES	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	485	\$ 118,178.00	\$ 118,178.00	\$ 118,178.00	\$ 118,178.00	\$ 118,178.00	\$ 118,178.00	0.00	100%	100%	
111	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO	EL POTRERO	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	274	\$ 207,883.20	\$ 207,883.20	\$ 207,883.20	\$ 207,883.20	\$ 207,883.20	\$ 207,883.20	0.00	100%	100%	
112	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE TEJORUQUITO	TEJORUQUITO	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	205	\$ 191,608.80	\$ 191,608.80	\$ 191,608.80	\$ 191,608.80	\$ 191,608.80	\$ 191,608.80	0.00	100%	100%	
113	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	RANCHO NUEVO	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	450	\$ 218,934.40	\$ 218,934.40	\$ 218,934.40	\$ 218,934.40	\$ 218,934.40	\$ 218,934.40	0.00	100%	100%	
114	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA E.C. GUAYABO-TEHUITZINGO-LAS PALMAS	TEHUITZINGO	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	392	\$ 341,307.20	\$ 341,307.20	\$ 341,307.20	\$ 341,307.20	\$ 341,307.20	\$ 341,307.20	0.00	100%	100%	
115	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA	TECOANAPA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	4,268	\$ 220,204.00	\$ 220,204.00	\$ 220,204.00	\$ 220,204.00	\$ 220,204.00	\$ 220,204.00	0.00	100%	100%	
116	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON	EL LIMON	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	1,763	\$ 739,324.00	\$ 739,324.00	\$ 739,324.00	\$ 739,324.00	\$ 739,324.00	\$ 739,324.00	0.00	100%	100%	
117	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO	POCHOTILLO	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	1,411	\$ 111,536.00	\$ 111,536.00	\$ 111,536.00	\$ 111,536.00	\$ 111,536.00	\$ 111,536.00	0.00	100%	100%	
118	DIRECTA	OP	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA BUENAVISTA - LAS PAROTAS	BUENA VISTA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	1,841	\$ 82,960.00	\$ 82,960.00	\$ 82,960.00	\$ 82,960.00	\$ 82,960.00	\$ 82,960.00	0.00	100%	100%	
119	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC	TECUANTEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	850	\$ 9,284.40	\$ 9,284.40	\$ 9,284.40	\$ 9,284.40	\$ 9,284.40	\$ 9,284.40	0.00	100%	100%	
120	DIRECTA	OP	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL PERICON-BRECHA XALPA	EL PERICON	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	1,841	\$ 167,564.00	\$ 167,564.00	\$ 167,564.00	\$ 167,564.00	\$ 167,564.00	\$ 167,564.00	0.00	100%	100%	
121	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS	LOS SAUCITOS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	1,490	\$ 177,482.32	\$ 177,482.32	\$ 177,482.32	\$ 177,482.32	\$ 177,482.32	\$ 177,482.32	0.00	100%	100%	
122	DIRECTA	OP	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC	MECATEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA	S/N	985	\$ 210,446.12	\$ 210,446.12	\$ 210,446.12	\$ 210,446.12	\$ 210,446.12	\$ 210,446.12	0.00	100%	100%	
						SUB TOTAL CAMINOS RURALES		\$ 2,796,712.44	\$ 2,796,712.44	\$ 2,796,712.44	\$ 2,796,712.44	\$ 2,796,712.44	\$ 2,796,712.44	0.00			
						TOTAL CAMINOS RURALES		\$ 12,905,078.52	\$ 12,905,078.52	\$ 12,905,078.52	\$ 12,905,078.52	\$ 12,905,078.52	\$ 12,905,078.52	0.00			
		CARRETERAS															
123	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO VILLA HERMOSA OCOTILAN	TECOANAPA - OCOTILAN	CONVENIO	S/N	1,253	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	0.00	100%	100%	
124	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO XALPATLAHUAC-LA ESTRELLA, PERSEVERANCIA, CHAUTIPA Y RANCHO VIEJO	XALPATLAHUAC-LA ESTRELLA	CONVENIO	S/N	2,293	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	0.00	100%	100%	
						TOTAL CARRETERAS		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0.00			
		GASTOS INDIRECTOS															
125			GASTOS INDIRECTOS		ADMINISTRACION DIRECTA	S/N		\$ 3,331,407.00	\$ 3,331,407.00	\$ 3,331,407.00	\$ 3,331,407.00	\$ 3,331,407.00	\$ 2,171,520.00	1,159,887.00	65%	65%	
						TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 3,331,407.00	\$ 3,331,407.00	\$ 3,331,407.00	\$ 3,331,407.00	\$ 3,331,407.00	\$ 2,171,520.00	1,159,887.00			
Total esta hoja								\$ 16,128,119.44	\$ 16,128,119.44	\$ 16,128,119.44	\$ 16,128,119.44	\$ 14,968,232.44	\$ 14,968,232.44	1,159,887.00			
Total								\$ 11,046,503.00	\$ 11,046,503.00	\$ 11,046,503.00	\$ 11,046,503.00	\$ 109,887,016.00	\$ 104,380,106.16	6,056,796.84			

Q.E.P. HENOS SEÑOR RAMIREZ
 Presidente Municipal

PROF. MIREYA NIÑO GALLARDO
 Síndico Procurador

UC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ
 Tesorero Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL

LIC. JUAN MENDOZA URRABO
 Titular del Órgano de control interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Formato OP-3

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF INTERESES)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN						% DE AVANCE		
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO	FINANCIERO
		CAMINO SACACOSECHAS														
1	DIRECTA	OP	APERTURA DE CAMINO SECACOSECHA, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, DEL MPIO. DE TECOANAPA	LOS SAUCES	ADJUDICACION DIRECTA	MTG/DOP/FISMD F/072/2020.	485	\$ 846,533.77	\$ 846,533.77	\$ 846,533.77	\$ 846,533.77	\$ 846,533.77	\$ -	846,533.77	100%	100%
							SUB TOTAL CAMINOS RURALES	\$ 846,533.77	\$ 846,533.77	\$ 846,533.77	\$ 846,533.77	\$ 846,533.77	\$ -	846,533.77		
							Total esta hoja	846,533.77	846,533.77	846,533.77	846,533.77	846,533.77	-	846,533.77		

Q.B.P. HENOS RODRIGUEZ RAMIREZ
 Presidente Municipal

PROFA. MIREYA NIÑO GALLARDO
 Síndico Procurador

ING. OMAR LOAEZA RIVERA
 Director de Obras

LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

