



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA,
GUERRERO.

CUENTA PÚBLICA 2022

4.6. INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

4.6.3.-Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Formato OP-3



Fondo o programa: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	METAS	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA EN LAS CALLES JOAQUIN MANUEL ALTAMIRANO, BENITO JUAREZ (BIAL), OCTAVIO LEYVA GARCIA Y S DE MAYO, DEL MPIO. DE TECOANAPA, GRO.	TECOANAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AYTO-PRODDER-01-2022	ARTURO OLIVA CASTRO	420 M	0	302,774.00	302,774.00	302,774.00	302,774.00	302,774.00	302,774.00	100	100
										302,774.00	302,774.00	302,774.00	302,774.00	302,774.00	302,774.00		
Total										302,774.00	302,774.00	302,774.00	302,774.00	302,774.00	302,774.00		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIR. OBRAS PÚBLICAS
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Nombre de la Empresa / Contratista	Inversión				% de avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecida	Físico
1	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	LOS MAGLEYTOS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-340	850	OSCAR SANTOS HERNANDEZ	1,300,679.86	1,300,679.86	1,300,679.86	1,300,679.86	1,300,679.86	-	100	100
2	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	EL CARRIZO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-047	370	YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ	1,202,783.63	1,202,783.63	1,202,783.63	1,202,783.63	1,202,783.63	-	100	100
3	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	COL LAZARO CARDENAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-058	314	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	1,454,281.72	1,454,281.72	1,454,281.72	1,454,281.72	1,454,281.72	-	100	100
4	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	EL TEQUILQUITO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-048	159	FRANCISCO GARCIA JUAREZ	1,643,111.03	1,643,111.03	1,643,111.03	1,643,111.03	1,643,111.03	-	100	100
5	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	RANCHO NUEVO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-053	242	GRUPO GAC GC S.A. DE C.V.	1,331,379.06	1,331,379.06	1,331,379.06	1,331,379.06	1,331,379.06	-	100	100
6	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	COL NUEVA REFORMA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-089	114	MARCELINO LUNA ALEJANDRO	1,863,378.86	1,863,378.86	1,863,378.86	1,863,378.86	1,863,378.86	-	100	100
7	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	MEGATEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-043	268	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	300,469.64	300,469.64	300,469.64	300,469.64	300,469.64	-	100	100
8	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-083	4500	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS A & R29	1,837,116.07	1,837,116.07	1,837,116.07	1,837,116.07	1,837,116.07	-	100	100
9	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	BIENVISTA DE ALLENDE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-072	195	FELICIANO GARCIA JUAREZ	604,939.42	604,939.42	604,939.42	604,939.42	604,939.42	-	100	100
10	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	EL TEQUIL	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-701	43	LAZARO FRANCISCO HERRERA MARCELIN	720,571.77	720,571.77	720,571.77	720,571.77	720,571.77	-	100	100
11	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	EL ZANATE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-060	30	MARRELL S.A. DE C.V.	1,100,188.25	1,100,188.25	1,100,188.25	1,100,188.25	1,100,188.25	-	100	100
12	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-097	137	FRANCISCO GARCIA JUAREZ	259,519.65	259,519.65	259,519.65	259,519.65	259,519.65	-	100	100
13	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	BIENVISTA DE ALLENDE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-095	487	FRANCISCO GARCIA JUAREZ	512,232.51	512,232.51	512,232.51	512,232.51	512,232.51	-	100	100
14	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	EL PERICON	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-096	253	FRANCISCO GARCIA JUAREZ	862,095.81	862,095.81	862,095.81	862,095.81	862,095.81	-	100	100
15	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-098	183	FRANCISCO GARCIA JUAREZ	286,431.41	286,431.41	286,431.41	286,431.41	286,431.41	-	100	100
16	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-099	229	FRANCISCO GARCIA JUAREZ	417,538.38	417,538.38	417,538.38	417,538.38	417,538.38	-	100	100
17	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	LA ESTRELLA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-100	156	FRANCISCO GARCIA JUAREZ	184,612.91	184,612.91	184,612.91	184,612.91	184,612.91	-	100	100
18	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	EL GUAYABO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-101	173	FRANCISCO GARCIA JUAREZ	198,035.55	198,035.55	198,035.55	198,035.55	198,035.55	-	100	100
19	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	SANTA ROSA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-102	194	FRANCISCO GARCIA JUAREZ	269,193.80	269,193.80	269,193.80	269,193.80	269,193.80	-	100	100
20	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	LOS SAUCITOS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-103	243	FRANCISCO GARCIA JUAREZ	283,184.36	283,184.36	283,184.36	283,184.36	283,184.36	-	100	100
21	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-071	687	GUILLEMO CABALLERO BAHENA	1,417,852.18	1,417,852.18	1,417,852.18	1,417,852.18	1,417,852.18	-	100	100
22	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-045	224	EIVETH PIEDRA ZARAGOZA	905,636.00	905,636.00	905,636.00	905,636.00	905,636.00	-	100	100
23	COMPLEMENTARIA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-089	94	FELICIANO GARCIA JUAREZ	1,273,669.49	1,273,669.49	1,273,669.49	1,273,669.49	1,273,669.49	-	100	100
24	COMPLEMENTARIA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-086	426	COOPERATIVO INTEGRAL MIRANDA Y ASOCIADOS S DE R.L. DE C.V.	1,813,620.86	1,813,620.86	1,813,620.86	1,813,620.86	1,813,620.86	-	100	100
25	COMPLEMENTARIA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-087	211	YANED SECUNDINO EUCEVO	648,855.42	648,855.42	648,855.42	648,855.42	648,855.42	-	100	100
26	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	PAROTILLAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-055	46	YANED SECUNDINO EUCEVO	1,277,751.15	1,277,751.15	1,277,751.15	1,277,751.15	1,277,751.15	-	100	100
27	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-076	110	PUNTO Y ESQUADRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	744,239.69	744,239.69	744,239.69	744,239.69	744,239.69	-	100	100
28	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	EL TEQUIL	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-384	82	CONSTRUCCIONES ROSAN S.A. DE C.V.	1,462,612.29	1,462,612.29	1,462,612.29	1,462,612.29	1,462,612.29	-	100	100
29	DIRECTA	CONSTITUCIONAL SINDICATARIO	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Fasim-DF-2022-ADM-074	250	GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS	793,255.44	793,255.44	793,255.44	793,255.44	793,255.44	-	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.
Fondo o programa: FISM-DF

									Inversión					% de avance			
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
30	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES Y EN LA LOCALIDAD DE LA OCHOAPA, GRO.	ANIMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-090	JUAN RICARDO GUTIERREZ MORALES	153	630 096.86	630 096.86	630 096.86	630 096.86	630 096.86	630 096.86	-	100	100
31	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIM GUAHUTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	LAS CRUCITAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-382	DARINEL MORENO TABAREZ	175	701 097.89	701 097.89	701 097.89	701 097.89	701 097.89	701 097.89	-	100	100
32	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIM URB FED IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-064	YANED SECUNDINO EUCEVIO	170	467 858.50	467 858.50	467 858.50	467 858.50	467 858.50	467 858.50	-	100	100
33	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA EMARIA RICARDO FLORES MAGON, CON CLAVE CCT 120PR041J, EN LA LOCALIDAD DE HUERTA GRANDE, MPIO DE TECOANAPA, GRO.	HUERTA GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-081	MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN LA PENSION	22	1 393 972.88	1 393 972.88	1 393 972.88	1 393 972.88	1 393 972.88	1 393 972.88	-	100	100
34	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AGUILERES SERDAN, CON CLAVE CCT 120PR0140B, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC, MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECUANTEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-078	CESCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	110	869 147.89	869 147.89	869 147.89	869 147.89	869 147.89	869 147.89	-	100	100
35	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC TELESECUNDARIA JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, EN LA LOCALIDAD DE LE PERSEVERANCIA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	LA PERSEVERANCIA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-381	DEIBY GUTIERREZ ABARCA	128	1 655 359.45	1 655 359.45	1 655 359.45	1 655 359.45	1 655 359.45	1 655 359.45	-	100	100
36	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM GRAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	RANCHO VIEJO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-383	YANED SECUNDINO EUCEVIO	65	1 920 068.01	1 920 068.01	1 920 068.01	1 920 068.01	1 920 068.01	1 920 068.01	-	100	100
37	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC TELESECUNDARIA EMPERADOR CUATTEMOC, CON C.C.T. 120Y0029H, EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE, MPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL TECHALE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-070	FRANCISCO GARCÍA JUAREZ	57	1 902 461.10	1 902 461.10	1 902 461.10	1 902 461.10	1 902 461.10	1 902 461.10	-	100	100
									19,878,656.12	19,878,656.12	19,878,656.12	19,878,656.12	19,878,656.12	19,878,656.12			
38	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD RURAL DE UN NÚCLEO BÁSICO CON CLAVE GRSB07051, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL LIMÓN	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-067	EYVETH PIEDRA ZARAGOZA	148	1 885 128.62	1 885 128.62	1 885 128.62	1 885 128.62	1 885 128.62	1 885 128.62	-	100	100
									1,885,128.62	1,885,128.62	1,885,128.62	1,885,128.62	1,885,128.62	1,885,128.62			
39	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PRINCIPALES, CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-079	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	4500	1 899 591.63	1 899 591.63	1 899 591.63	1 899 591.63	1 899 591.63	1 899 591.63	-	100	100
40	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PRINCIPALES, CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES, EN LA LOCALIDAD DE EL PERICÓN, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL PERICÓN	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-091	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	253	1 325 882.60	1 325 882.60	1 325 882.60	1 325 882.60	1 325 882.60	1 325 882.60	-	100	100
41	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PRINCIPALES, CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	CRUZ QUEMADA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-092	PROYECTOS MULTIPLES ATL, S.A. DE C.V.	256	774 525.77	774 525.77	774 525.77	774 525.77	774 525.77	774 525.77	-	100	100
42	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-093	YANED SECUNDINO EUCEVIO	4500	1 897 264.71	1 897 264.71	1 897 264.71	1 897 264.71	1 897 264.71	1 897 264.71	-	100	100
43	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-080	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS A & R29	4500	1 781 332.31	1 781 332.31	1 781 332.31	1 781 332.31	1 781 332.31	1 781 332.31	-	100	100
44	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	CHAUTIPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-373	CONAGOL S.A. DE C.V.	88	1 392 362.11	1 392 362.11	1 392 362.11	1 392 362.11	1 392 362.11	1 392 362.11	-	100	100
45	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOLOTE, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TEJOLOTE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-364	ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA	116	1 563 407.84	1 563 407.84	1 563 407.84	1 563 407.84	1 563 407.84	1 563 407.84	-	100	100
46	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	BARRIO NUEVO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-392	ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA	246	1 902 021.34	1 902 021.34	1 902 021.34	1 902 021.34	1 902 021.34	1 902 021.34	-	100	100
47	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	POTRERO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-367	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	135	1 430 576.44	1 430 576.44	1 430 576.44	1 430 576.44	1 430 576.44	1 430 576.44	-	100	100
48	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO A LA ESC PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	MECATEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-356	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	298	1 597 636.51	1 597 636.51	1 597 636.51	1 597 636.51	1 597 636.51	1 597 636.51	-	100	100
49	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	LAS ANIMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-350	GUSTAVO HERNANDEZ SIMON	148	1 922 960.58	1 922 960.58	1 922 960.58	1 922 960.58	1 922 960.58	1 922 960.58	-	100	100
50	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO AL PANTÓN, EN LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	POCHOTILLO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-380	SONIA ZUÑIGA SILVERIO	48	1 364 509.14	1 364 509.14	1 364 509.14	1 364 509.14	1 364 509.14	1 364 509.14	-	100	100
51	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	LA ESTRELLA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-347	ELPIDIO ALBERTO GONZALEZ	180	1 799 206.59	1 799 206.59	1 799 206.59	1 799 206.59	1 799 206.59	1 799 206.59	-	100	100
52	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO EN CALLE SALIDA A MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	LOS SAUCES	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-352	IBER FLORES BELLO	258	1 750 016.74	1 750 016.74	1 750 016.74	1 750 016.74	1 750 016.74	1 750 016.74	-	100	100
53	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE SALIDA A TENAUTZIMO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	LAS PALMITAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-354	EM TRAI S.A. DE CV	171	1 508 425.60	1 508 425.60	1 508 425.60	1 508 425.60	1 508 425.60	1 508 425.60	-	100	100
54	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	PAROTA SECA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-044	EUSEBIO MARIN ANZUREZ	320	1 557 467.30	1 557 467.30	1 557 467.30	1 557 467.30	1 557 467.30	1 557 467.30	-	100	100
55	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA ESC PRIMARIA LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CARABALINICITO, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	CARABALINICITO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-048	STARSKY MEZA ANZO	159	1 611 058.95	1 611 058.95	1 611 058.95	1 611 058.95	1 611 058.95	1 611 058.95	-	100	100
56	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO A LA COMISARIA, EN LA LOCALIDAD DE OCHOAPA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	OCHOAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-361	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL RODRIGUEZ SAS	198	1 549 088.78	1 549 088.78	1 549 088.78	1 549 088.78	1 549 088.78	1 549 088.78	-	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.
Fondo o programa: FISM-DF

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Mando de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
57	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE (AV. TIERRA COLORADA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, OCOITILAN, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. (CONVENIO CIGAE)	OCOITILAN	CONVENIO	OPDICAEG/DG/DAJ/014/2022	INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO	3791	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100	100
58	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	XALPATLAHUAC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-050	DEIBY GUTIERREZ ABARCA	550	1,833,371.02	1,833,371.02	1,833,371.02	1,833,371.02	1,833,371.02	1,833,371.02	-	100	100
59	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECUANTEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-052	ALFREDO CASTRO MATIAS	230	1,715,617.39	1,715,617.39	1,715,617.39	1,715,617.39	1,715,617.39	1,715,617.39	-	100	100
60	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUJO, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL TEJORUJO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-051	YANED SECUNDINO EUCEVIO	216	1,485,111.63	1,485,111.63	1,485,111.63	1,485,111.63	1,485,111.63	1,485,111.63	-	100	100
61	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE TEPINTEPEC, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TEPINTEPEC	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-056	YANED SECUNDINO EUCEVIO	164	1,899,270.15	1,899,270.15	1,899,270.15	1,899,270.15	1,899,270.15	1,899,270.15	-	100	100
62	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	SAN JUAN LAS PALMAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-054	JOSUE ARTURO CARBAJAL VARGAS	270	1,600,804.92	1,600,804.92	1,600,804.92	1,600,804.92	1,600,804.92	1,600,804.92	-	100	100
63	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	CRUZ QUEMADA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-057	PAVIMENTOS ASFALTICOS VARGAS S.A. DE C.V.	510	1,810,788.73	1,810,788.73	1,810,788.73	1,810,788.73	1,810,788.73	1,810,788.73	-	100	100
64	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	SANTA ROSA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-061	ALEXANDER GUTIERREZ LUNA	278	1,660,264.07	1,660,264.07	1,660,264.07	1,660,264.07	1,660,264.07	1,660,264.07	-	100	100
65	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO EN CALLE ORQUIDEA DE LA COL. IGNACIO B RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-062	YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ	459	1,740,722.12	1,740,722.12	1,740,722.12	1,740,722.12	1,740,722.12	1,740,722.12	-	100	100
66	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO EN CALLE DE SALIDA HACIA XALPATLAHUAC, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	LOS SAUCITOS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-063	ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA	244	1,874,292.78	1,874,292.78	1,874,292.78	1,874,292.78	1,874,292.78	1,874,292.78	-	100	100
67	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE LA COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ALLENDE, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	BUENAVISTA DE ALLENDE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-059	FRANCISCO GARCÍA JUAREZ	390	1,910,923.03	1,910,923.03	1,910,923.03	1,910,923.03	1,910,923.03	1,910,923.03	-	100	100
68	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEHUTZINGO, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TEHUTZINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-353	COOPERATIVO INTEGRAL MIRANDA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	246	1,615,086.83	1,615,086.83	1,615,086.83	1,615,086.83	1,615,086.83	1,615,086.83	-	100	100
69	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO AL ARROYO, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	LAGUNILLAS	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-066	GUILLEMO CABALLERO BAHENA	140	559,679.92	559,679.92	559,679.92	559,679.92	559,679.92	559,679.92	-	100	100
70	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO DE CALLE DE ACCESO DE SALIDA HACIA EL CARRIZO, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL GUAYABO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-068	GRUPO CONSTRUCTIVO MEXFOR, S.A. DE C.V.	242	1,893,594.32	1,893,594.32	1,893,594.32	1,893,594.32	1,893,594.32	1,893,594.32	-	100	100
71	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MPIO DE TECOANAPA, GRO.	SAN MARTIN	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-075	MARCELINO LUNA ALEJANDRO	2454	701,252.42	701,252.42	701,252.42	701,252.42	701,252.42	701,252.42	-	100	100
72	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, MPIO DE TECOANAPA, GRO.	BARRIO NUEVO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-077	ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA	246	506,427.71	506,427.71	506,427.71	506,427.71	506,427.71	506,427.71	-	100	100
73	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAJAHUA, EN LA COL. LA FLOR DE LA JAMAICA, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-082	YANED SECUNDINO EUCEVIO	180	1,461,174.11	1,461,174.11	1,461,174.11	1,461,174.11	1,461,174.11	1,461,174.11	-	100	100
74	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECOANAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-094	YANED SECUNDINO EUCEVIO	4500	523,660.86	523,660.86	523,660.86	523,660.86	523,660.86	523,660.86	-	100	100
75	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	SAN MARTIN	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	MTG-Faism-DF-2022-ISP-001	MARCELINO LUNA ALEJANDRO	245	1,924,314.01	1,924,314.01	1,924,314.01	1,924,314.01	1,924,314.01	1,924,314.01	-	100	100
76	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL DE SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MPIO DE TECOANAPA, GRO.	SAN FRANCISCO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-065	FRANCISCO GARCÍA JUAREZ	446	1,102,188.79	1,102,188.79	1,102,188.79	1,102,188.79	1,102,188.79	1,102,188.79	-	100	100
77	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. (CONVENIO CON SQUIPOT)	TECOANAPA	CONVENIO		SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE GUERRERO	1800	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100	100
78	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, SAN FRANCISCO, SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	SAN MARTIN	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-398	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	245	1,176,613.61	1,176,613.61	1,176,613.61	1,176,613.61	1,176,613.61	1,176,613.61	-	100	100
79	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, XALPATLAHUAC, RANCHO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	RANCHO VIEJO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-400	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	666	853,387.80	853,387.80	853,387.80	853,387.80	853,387.80	853,387.80	-	100	100
80	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, PAROTA, SECA-EL AMATAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AMATAL, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL AMATAL	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-401	ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ	552	741,836.15	741,836.15	741,836.15	741,836.15	741,836.15	741,836.15	-	100	100
81	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, BARRIO NUEVO-EL TEJOLOTE, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOLOTE, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL TEJOLOTE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-403	ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ	116	983,414.95	983,414.95	983,414.95	983,414.95	983,414.95	983,414.95	-	100	100
82	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL POTRERO-LOS SAUCES, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	LOS SAUCES	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-408	ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ	431	834,495.64	834,495.64	834,495.64	834,495.64	834,495.64	834,495.64	-	100	100
83	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, VILLA HERMOSA-EL TECHALE, EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECHALE	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-406	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	863	656,278.07	656,278.07	656,278.07	656,278.07	656,278.07	656,278.07	-	100	100
84	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUZ QUEMADA, TEHUTZINGO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUTZINGO, DEL MPIO DE TECOANAPA, GRO.	TEHUTZINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MTG-Faism-DF-2022-ADM-411	ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ	439	579,647.30	579,647.30	579,647.30	579,647.30	579,647.30	579,647.30	-	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones a cierre del ejercicio fiscal 2022.
Fondo o programa: FSM-DF

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecutada	Pagada	Subejercicio	% de avance	
																Físico	Financiero
85	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XALPATLÁN, GRO.	XALPATLÁN, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-405	ALEXANDER GUTIERREZ LUNA	549	1,169,587.12	1,169,587.12	1,169,587.12	1,169,587.12	1,169,587.12	1,169,587.12	-	100	100
86	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PERSEVERANCIA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	LA PERSEVERANCIA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-412	ALEXANDER GUTIERREZ LUNA	91	580,317.31	580,317.31	580,317.31	580,317.31	580,317.31	580,317.31	-	100	100
87	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	SAN MARTÍN, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-413	ALEXANDER GUTIERREZ LUNA	49	469,313.73	469,313.73	469,313.73	469,313.73	469,313.73	469,313.73	-	100	100
88	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHALTUPA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	CHALTUPA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-414	ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA	113	437,792.73	437,792.73	437,792.73	437,792.73	437,792.73	437,792.73	-	100	100
89	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	RANCHO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-415	ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA	89	280,523.69	280,523.69	280,523.69	280,523.69	280,523.69	280,523.69	-	100	100
90	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGLEVITOS, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	LOS MAGLEVITOS, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-419	ALEXANDER GUTIERREZ LUNA	128	358,088.65	358,088.65	358,088.65	358,088.65	358,088.65	358,088.65	-	100	100
91	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUANUCHAPA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	HUANUCHAPA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-422	ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA	300	619,384.81	619,384.81	619,384.81	619,384.81	619,384.81	619,384.81	-	100	100
92	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-423	ALEXANDER GUTIERREZ LUNA	205	375,799.93	375,799.93	375,799.93	375,799.93	375,799.93	375,799.93	-	100	100
93	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL TECHALE, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-427	ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA	130	376,615.51	376,615.51	376,615.51	376,615.51	376,615.51	376,615.51	-	100	100
94	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL LIMÓN, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-448	ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA	267	756,415.09	756,415.09	756,415.09	756,415.09	756,415.09	756,415.09	-	100	100
95	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	TECOANAPA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-444	YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ	126	456,875.80	456,875.80	456,875.80	456,875.80	456,875.80	456,875.80	-	100	100
96	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-437	YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ	89	202,108.08	202,108.08	202,108.08	202,108.08	202,108.08	202,108.08	-	100	100
97	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	MECATEPEC, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-380	YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ	105	324,468.99	324,468.99	324,468.99	324,468.99	324,468.99	324,468.99	-	100	100
98	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-436	YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ	98	480,619.59	480,619.59	480,619.59	480,619.59	480,619.59	480,619.59	-	100	100
99	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CARABALINCHITO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	CARABALINCHITO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-441	ALFREDO CASTRO MATIAS	235	412,849.78	412,849.78	412,849.78	412,849.78	412,849.78	412,849.78	-	100	100
100	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PERICÓN, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL PERICÓN, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-388	ALFREDO CASTRO MATIAS	86	285,562.04	285,562.04	285,562.04	285,562.04	285,562.04	285,562.04	-	100	100
101	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-387	ALFREDO CASTRO MATIAS	66	562,793.44	562,793.44	562,793.44	562,793.44	562,793.44	562,793.44	-	100	100
102	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RIO NEVIA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	RIO NEVIA, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-046	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	150	1,203,542.41	1,203,542.41	1,203,542.41	1,203,542.41	1,203,542.41	1,203,542.41	-	100	100
103	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TECCORRAL, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL TECCORRAL, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-073	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	180	401,411.82	401,411.82	401,411.82	401,411.82	401,411.82	401,411.82	-	100	100
104	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	SAN MARTÍN, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-086	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	125	1,849,432.98	1,849,432.98	1,849,432.98	1,849,432.98	1,849,432.98	1,849,432.98	-	100	100
105	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	COOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-085	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	300	1,513,429.82	1,513,429.82	1,513,429.82	1,513,429.82	1,513,429.82	1,513,429.82	-	100	100
106	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGLEVITOS, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	LOS MAGLEVITOS, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-084	YANED SECUNDINO EUCEVO	210	1,412,003.82	1,412,003.82	1,412,003.82	1,412,003.82	1,412,003.82	1,412,003.82	-	100	100
107	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	EL CHARCO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTG-Fism-DF-2022-ADM-104	ALEJANDRO GARCIA CASTRO	142	1,850,975.00	1,850,975.00	1,850,975.00	1,850,975.00	1,850,975.00	1,850,975.00	-	100	100
Subtotal por obra									87,651,486.41	87,651,486.41	87,651,486.41	87,651,486.41	87,651,486.41	87,651,486.41	-	100	100
Total									87,651,486.41	87,651,486.41	87,651,486.41	87,651,486.41	87,651,486.41	87,651,486.41	-	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
DIR. OBRAS PÚBLICAS
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



Municipio: Tecoaapa, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Formato OP-3



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN -DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
URBANIZACIÓN (URB)																	
1	---	URBANIZACIÓN	DESAZOLVE DE VADO QUE CONDUCE A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CBTA 191 EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA	TECOANAPA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MTC/DOP/FORTAMUN-DF/2022/001	OPERADORA EMPRESARIAL ERAN S.A. DE C.V.	6,500.00	\$1,296,550.00	\$1,296,550.00	\$1,296,550.00	\$1,296,550.00	\$1,296,550.00	\$1,296,550.00	\$0.00	100.00%	100.00%
2	---	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL MPIO. DE TECOANAPA	RANCHO VIEJO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MTC/DOP/FORTAMUN-DF/2022/002	BRENDA BELLO BAHENA	900.00	\$1,047,632.94	\$1,047,632.94	\$1,047,632.94	\$1,047,632.94	\$1,047,632.94	\$1,047,632.94	\$0.00	100.00%	100.00%
3	---	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA LOCALIDADES CARABALINCITO Y COLONIA NEXPA	CARABALINCITO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MTC/DOP/FORTAMUN-DF/2022/004	BRENDA BELLO BAHENA	360.00	\$385,200.00	\$385,200.00	\$385,200.00	\$385,200.00	\$385,200.00	\$385,200.00	\$0.00	100.00%	100.00%
4	---	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA LOCALIDADES RANCHO NUEVO, SAN JUAN LAS PALMAS Y TEHUITZINGO	RANCHO NUEVO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MTC/DOP/FORTAMUN-DF/2022/006	OPERADORA EMPRESARIAL ERAN S.A. DE C.V.	490.00	\$708,960.00	\$708,960.00	\$708,960.00	\$708,960.00	\$708,960.00	\$708,960.00	\$0.00	100.00%	100.00%
5	---	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA LOCALIDADES LOS SAUCES, POTRERO, TEJOLOTE Y TEJORUQUITO	LOS SAUCES	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MTC/DOP/FORTAMUN-DF/2022/005	TELFON NERE S.A. DE C.V.	420.00	\$681,100.00	\$681,100.00	\$681,100.00	\$681,100.00	\$681,100.00	\$681,100.00	\$0.00	100.00%	100.00%
6	---	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA LOCALIDADES CHAUTIPA, PERSEVERANCIA Y LA ESTRELLA	CHAUTIPA	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MTC/DOP/FORTAMUN-DF/2022/003	OPERADORA EMPRESARIAL ERAN S.A. DE C.V.	380.00	\$585,740.00	\$585,740.00	\$585,740.00	\$585,740.00	\$585,740.00	\$585,740.00	\$0.00	100.00%	100.00%
							Subtotal URBANIZACIÓN		\$4,705,182.94	\$4,705,182.94	\$4,705,182.94	\$4,705,182.94	\$4,705,182.94	\$4,705,182.94	\$0.00		
							Total		\$4,705,182.94	\$4,705,182.94	\$4,705,182.94	\$4,705,182.94	\$4,705,182.94	\$4,705,182.94	\$0.00		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZADO
C. CARMEN LINDA ANASTASIO AVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VOTADO
C. GREGO GUTIERREZ GARCIA
SINDICATO PROPIETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORADO
ING. EDGARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DIR. OBRAS PÚBLICAS
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORADO
C. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISADO
C. P. MANUEL GUERRERO ROMERO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024